Pēdējās izmaiņas: 07.03.2025

Baltijas - Somijas reģionā plānotie remontdarbi no 01.10.2024 līdz 31.12.2025

Nr.	Apraksts	Sākuma datums (gāzes diena)	Beigu datums (gāzes diena)	Dienu sk.	Gada nedēļas	Ietekmētais starpsavienojuma punkts							Tehniskā jauda GWh/d		Pieejamā jauda remontdarbu laikā GWh/d		Piezīmes
						Inčukalna PGK	Balticconector	Klemensi	Lubamaa	Klaipeda FSRU	Inkoo FSRU	Sentaka	Ieeja	Izeja	Ieeja	Izeja	
1.	**Conexus - Pārvades sistēmas sods (PGV) Rīga - Panevežis**																
1.1.	PGV Rīga- Panevežis diametriskais ierīkā atklātu defektu novēršanas/uzraudzību sniedzēma atjaunotā līdz 16-20 bars)	01.07.2025	31.07.2025	31	31-35			X					90	82	0	0	
2	**Conexus - PGV Viveli - Tallinna**																
2.1.	PGV Viveli - Tallina ierīkāta diametriska	14.10.2024	27.10.2024	14	42-43		X						78	70.5	0	20	
2.2.	PGV Viveli - Tallina diametriskais ierīkā atklātu defektu novēršanas (samazinātu spiediena atjaunotā līdz 16-20 bars)	01.05.2025	30.06.2025	30	27-31		X						78	70.5	5	0	X
3	**Conexus - PGV biborska – Inčukalna PGK**																
3.1.	PGV biborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana.	01.10.2024	17.10.2024	17	40-42				X				160	0	105	0	
		18.10.2024	19.12.2024	63	42-51				X				160	30	105	30	
3.2.	PGV biborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana. Caurulvada savienojuma izbūve pie līnijas krāna Pr236	01.05.2025	31.08.2025	123	18-35		X						78	70.5	75	50	
		01.05.2025	30.06.2025	61	18-27				X				178.5	0	20	0	
		01.07.2025	31.07.2025	31	27-31				X				178.5	0	70	0	
		01.08.2025	31.08.2025	31	31-35				X				178.5	0	20	0	
4.	**Conexus - PGV Pleskava - Rīga**																https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?events=Active&from=2024-10-01&operator=Conexus%20Baltic%20Grid%20GS&to=2026-01-01
4.1.	Caurulvada savienojuma izbūve pie līnijas krāna Pr136	01.09.2025	14.10.2025	44	36-42		X						78	70.5	78	50	
		01.09.2025	30.09.2025	30	36-40				X				178.5	0	20	0	
		01.10.2025	14.10.2025	14	40-42				X				160	0	20	0	
4.2.	PGV Pleskava- Rīga posma remontdarbi.	01.04.2025	30.04.2025	30	14-18		X						78	70.5	78	65	
5	**Conexus - PGV Rīga-Inčukalna PGK**																
5.1	PGV Rīga- Inčukalna PGK 1.un 2. līnijas ierīkāta diametriska	01.12.2025	21.12.2025	21	49-51			X					90	82	90	79	
6	**Conexus - Inčukalna PGK**																
6.1.	KS Nr.2 krānu nomaiņa, caurulvada posma remonta darbi	21.10.2024	05.12.2024	46	43-48	X							246	51	147	51	
6.2.	KS Nr.1 tīrītāju savienojuma Nr.3 uzstādīšana un uzmērīšana	01.07.2025	20.07.2025	20	27-29	X							74	128	74	128	
6.3.	Jauna kompresora ēkas savienojuma Kohr. 1. Krānu Nr. 131 un Nr. 133 starpsavienojuma izbūve.	01.07.2025	20.08.2025	51	27-33	X							74	128	74	128	
6.4.	GSF Nr.2 rekonstrukcija (otrais posms - nav sievietes 1Burbuļi)	01.01.2025	30.04.2025	120	1-18	X							272	51	230	51	
7	**Elering**																
7.1	PGV Tallina - Viveli ierīkāta diametriska	04.11.2024	16.11.2024	13	45-46		X						78	70.5	0	20	
7.2	KS Paldiski remontdarbi	04.06.2025	13.06.2025	10	23-24		X						78	70.5	5	0	
7.3	KS Paldiski remontdarbi	26.05.2025	31.05.2025	6	22		X						78	70.5	78	50	
		01.06.2025	04.06.2025	4	23		X						78	70.5	5	0	https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?events=Active&from=2024-10-01&operator=Elering&to=2026-01-01
7.4	PGV Tallinna-Viveli posma remontdarbi. 1.atlase	02.06.2025	20.06.2025	19	23-25		X						78	70.5	5	0	
7.5	PGV Tallinna-Viveli posma remontdarbi. 2.atlase	02.06.2025	20.06.2025	19	23-25		X						78	70.5	5	0	
7.6	PGV Tallinna-Viveli posma remontdarbi. 3.atlase	02.06.2025	20.06.2025	19	23-25		X						78	70.5	5	0	
7.7	PGV Viļāndi-Paides posma ierīkāta darbi (samazinātu spiediena līdz 25 bar)	01.06.2025	30.06.2025	30	23-27		X						78	70.5	5	0	
8	**AmberGrid**																
8.1	PGV kasvinčiai-Vīnius-Rīga (DN500)veiktāji diagnostiķa pesmā starp-GMS Klemensai un KS Panevežis	19.03.2025	28.03.2025	10	9-12			X					82	90	69.2	75.9	
8.2	PGV Vīļņa- Panevežis- Rīga iespējamo defektu pārbaude un novēršana	09.07.2025	25.07.2025	17	28-30			X					82	90	59	90	https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?events=Active&from=2024-10-01&operator=Amber%20Grid&to=2026-01-01
				1						X			116.6	N/A	59	N/A	
8.4	PGV Panevēžys-Šiauliai 8 līnijas (DN 1000) atrakšana un iespējamo defektu pārbaude posmā KS Papevedis- Vk 6MC	26.06.2025	30.06.2025	5	26-27					X			116.6	N/A	62.8	N/A	
8.11	PGV kasciviŠ-Vīļņa-Rīga iespējamo defektu pārbaude posmā starp līnijas krānu Nr. 20 un Nr. 19	29.09.2025	04.10.2025	6	39			X					82	90	0	90	
8.12	Defektu novēršana PGV Minskas-Vīnius-Viesīs.	14.08.2025	28.08.2025	15	32-34							X	73.3	58.1	38.3	0	
													325.4	N/A	0	N/A	
9	**AB KN Energies**																
9.1.	KN LNG ūdenlīnijas remontdarbi. 1.atlase	01.10.2024	04.10.2024	4	40					X			N/A	116.6	N/A	0	https://lio.ete.eu/details/21222210500000001378002_001
[illegible]	KN LNG ūdenlīnijas remontdarbi. 2.atlase	07.04.2025	12.04.2025	7	11					X			N/A	116.6	N/A	0	https://lio.ete.eu/details/21222210500000001378003_001
9.3.	Kritiskā iekārtu aplikšņa	26.06.2025	30.06.2025	5	26-27					X			N/A	116.6	N/A	0	https://lio.ete.eu/details/24982721400000001378002_003
9.4.	KN LNG ūdenlīnijas remontdarbi. 3.atlase	06.10.2025	09.10.2025	4	41					X			N/A	116.6	N/A	0	https://lio.ete.eu/details/24982721400000001378003_001
10	**Gasgrid**																
10.1	KS Inkoo ūdenlīnijas remontdarbi	12.05.2025	25.05.2025	14	20-21		X						70.5	78	55.4	78	https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2024-06-01&operator=Gasgrid%20Finland&to=2026-01-01
11	**Gasgrid Floating LNG Terminal Finland Oy**																
11.1.	Inkoo LNG termināļa ūdenlīnijas remontdarbi	04.12.2024	04.12.2024	0.5	49							X	0	140	0	0	https://lio.ete.eu/details/21122760400000000277062_002
11.2.	Inkoo LNG termināļa ūdenlīnijas remontdarbi	21.01.2025	21.01.2025	0.5	4							X	0	140	0	70	https://lio.ete.eu/details/24982760400000000277001_002
11.3.	Inkoo LNG termināļa ūdenlīnijas remontdarbi	24.02.2025	24.02.2025	0.5	9							X	0	140	0	70	https://lio.ete.eu/details/24982760400000000277002_001
11.4.	Inkoo LNG termināļa ūdenlīnijas remontdarbi	28.03.2025	28.03.2025	0.5	13							X	0	140	0	70	https://lio.ete.eu/details/24982760400000000277003_001
11.5.	Inkoo LNG termināļa ūdenlīnijas remontdarbi	06.05.2025	07.05.2025	2	19							X	0	140	0	0	https://lio.ete.eu/details/24982760400000000277004_003
11.6.	Inkoo LNG termināļa "dry-dock" apkope	14.08.2025	28.08.2025	46	33-39							X	0	140	0	0	https://lio.ete.eu/details/24982760400000000277005_001
11.7.	Inkoo LNG termināļa ūdenlīnijas remontdarbi	08.09.2025	08.09.2025	1	32							X	0	140	0	0	https://lio.ete.eu/details/24982760400000000277006_001
11.8.	Inkoo LNG termināļa ūdenlīnijas remontdarbi	28.10.2025	28.10.2025	0.5	44							X	0	140	0	70	https://lio.ete.eu/details/24982760400000000277006_001
11.9.	Inkoo LNG termināļa ūdenlīnijas remontdarbi	29.11.2025	30.11.2025	0.5	48							X	0	140	0	70	https://lio.ete.eu/details/24982760400000000277007_002
11.10.	Inkoo LNG termināļa ūdenlīnijas remontdarbi	20.12.2025	20.12.2025	0.5	51							X	0	140	0	70	https://lio.ete.eu/details/24982760400000000277008_001